



ועד מקומי מושב טל-שחר

06 נובמבר 2025

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מספר – מספר 14

השתתפו: יעל, הילה, נמרוד, יערי, גילי, יריב, חנה והח"מ

1. העבודות לבניית הכביש ברחובות נהר הירדן ונחל שורק נעצרו לפני כחודשיים בעקבות דרישות שהעלתה חברת הוט להעתקת התשתיות מעבר לקו האספלט המתוכנן.
2. חברת הוט הגישה את הדרישות להעתקת התשתית כאשר הסכום המבוקש עמד על כ- 260 אלף ₪ (כולל מע"מ)
3. לאחר משא ומתן מול חברת הוט סוכם על התשלומים הבאים:
 - א. תשלום לחברת הוט – 91,905.45 ₪ כולל מע"מ
 - ב. תשלום ישירות לחברת אשדוד - 61,114.65 ₪ כולל מע"מ
4. בהתאם לסיכום מול ראש המועצה להלן חלוקת העלויות:
 - א. התשלום לחברת הוט על סך 91,905.45 ₪ כולל מע"מ יבוצע על ידי המועצה ומתקציבה.
 - ב. התשלום לחברת אשדוד על סך 61,114.60 ₪ כולל מע"מ יבוצע על ידי מושב טל שחר ישירות לחברת אשדוד.
5. הוועד המקומי מאשר בהתאם לאמור לעיל

בברכה

שמוליק פילוסוף

יו"ר הוועד המקומי